

27/01/2023 10:54, aktualizacja: 27/01/2023 12:10 | Zamieścił: Anna Groszyk-Książak

Budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku zgodnie z planem!



Autor: arch.

Prace w Ośrodku Radioterapii mają się ku końcowi. Inwestycja, która jest aktualnie w stu procentach finansowana ze środków województwa mazowieckiego, idzie zgodnie z harmonogramem. Zakończenie budowy wraz zakupem wyposażenia jest planowane na koniec 2023 r.

Ośrodek Radioterapii to niewątpliwie jedna z największych i najdłużej wyczekiwaných inwestycji w Płocku. Mimo, że nie otrzymała wsparcia w ramach rządowego programu, prace postępują zgodnie z planem. To efekt decyzji radnych województwa mazowieckiego o przeznaczeniu na budowę 80 mln zł z budżetu województwa. Jednak biorąc pod uwagę inflację i wzrost kosztów usług końcowa wartość inwestycji może jeszcze ulec zmianie. Jak zauważa marszałek **Adam Struzik**, inwestycja musiała zostać zrealizowana. – *Z uwagi na dużą wartość przedsięwzięcia złożyliśmy wnioski o środki w ramach programu rządowego. Niestety, został on odrzucony, i to dwukrotnie. Jednak nie poddaliśmy się. Tych 80 mln zł, które do tej pory zostały na ten cel zarezerwowane w naszym budżecie, to inwestycja w zdrowie mieszkańców północnego Mazowsza. Niestety, już dziś wiemy, że turbulencje na rynku budowlanym i rosnące ceny usług i towarów mogą skutkować dodatkowymi kosztami. Ale idziemy do przodu i z każdym dniem, tygodniem, miesiącem widzimy kolejne efekty prac.*

Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum firm, którego liderem jest ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa z wykonawcą została podpisana 29 października 2021 r. Na wykonanie wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych wykonawca ma czas do 28 października br.

– *Dla nas ta inwestycja jest niezwykle ważna, bo zapewni kompleksowość świadczonych u nas usług – mówi Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku. – Widząc postęp prac budowlanych, przygotowujemy się już teraz do postępowań przetargowych na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałego wyposażenia. Postępowania ogłosimy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, tak by z końcem tego roku zamknąć całą inwestycję i w przyszłym roku móc przyjmować pacjentów.*

Co znajdzie się w budynku

Na pierwszym piętrze będzie ulokowany oddział chemioterapii dziennej, a na drugim onkologiczny oraz łóżkowy radioterapii. Na parterze znajdują się: pracownia tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Dodatkowo w ośrodku znajdzie się pracownia brachyterapii oraz teleradioterapii wyposażona w dwa akceleratory, czyli urządzenia wytwarzające promieniowanie stosowane w terapii onkologicznej. Powstanie również pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT zapewniającym wykrywanie i kontrolowanie przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Zaawansowanie prac

Obecnie na terenie inwestycji trwają prace związane z wykończeniem wnętrza budynku oraz prace instalacyjne. Na **parterze budynku głównego** zostały wykonane posadzki betonowe. Trwa montaż gipsowo-kartonowych ścian działowych. Równolegle są prowadzone również roboty instalacyjne.

Najbardziej zaawansowane są prace budowlane i instalacyjne na **pierwszym piętrze**, gdzie zamontowano już stelaże z jednostronnym płytowaniem ścian działowych. Wykonano już wszystkie instalacje podtynkowe znajdujące się wewnątrz układów. Rozpoczęto prace związane z zamykaniem ścian działowych. Wykonane zostały także prace instalacyjne w zakresie głównych ciągów elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, w tym gazy medyczne, c.o., wentylacyjna czy woda użytkowa. Wkrótce będzie można rozpocząć prace malarskie.

Na **drugim piętrze** również zostały wykonane stelaże wraz z jednostronnym płytowaniem ścian działowych. Zamontowano także główne centrale wentylacyjne. Trwa montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych.

Na **dachu** zostały zakończone prace dekarские. Zamontowano także konstrukcje stalowe przeznaczone pod centrale wentylacyjne wraz z dostawą urządzeń.

Równolegle z wykańczaniem wnętrza są prowadzone prace dotyczące **elewacji budynku** oraz **uzbrojenia zewnętrznego terenu**. Jest już elewacja na zachodniej i północnej stronie budynku. Wykonawca prowadzi prace przy elewacji wschodniej, gdzie zakończono termoizolację oraz warstwę siatki i kleju.

Wokół budynku zakończono główne prace związane z kanalizacją deszczową i sanitarną na głębokościach 4-6 m. Wykonane zostały także przyłącza w postaci ciepłociągu czy instalacji tlenu. Z początkiem wiosny możliwe będzie rozpoczęcie robót drogowych.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Postępy w budowie Ośrodka Radioterapii w Płocku



arch. UMWM

Ośrodek Radioterapii w Płocku budowa



arch. UMWM

Wnętrze budowanego Ośrodka Radioterapii w Płocku



arch. UMWM

[Budowa idzie zgodnie z planem](#)



[arch. UMWM](#)

[Budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku zgodnie z planem!](#)



[arch. UMWM](#)

Załączniki:

[23 01 27 IP_Radioterapia.docx](#)

Rozmiar: 277.32 KB, DOCX

[mp3_Łukasz_Laterski_zastępca dyrektora szpitala zespólnego w Płocku.mp3](#)

Rozmiar: 565.89 KB, MP3

[mp3_Paweł_Obermayer_radny województwa mazowieckiego.mp3](#)

Rozmiar: 967.43 KB, MP3

[mp3_Stanisław_Kwiatkowski_dyrektor zespólnego szpitala.mp3](#)

Rozmiar: 1.79 MB, MP3

UWAGA

Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl